

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (Код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (Код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4116011 (Код)	0610 (КФКВК)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 150 "Доступний спорт для всіх, вул.Бориспільська, 38
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 169 ВЗАЄМОДІЯ: «Яскрава столиця»
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 434 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5, 5а"
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 436 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 9, 9а"
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 5, 5а, 5б"
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 440 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9в, 9г, 9з, вул. Вірменська 1/9к"
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 441 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9д, 9ж"
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 442 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9б, 9а"
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 444 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Архітектора Вербицького 22/1, 24, 24а, 24б"
14	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 446 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Архітектора Вербицького 28, 28а, 28б, 28в"
15	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 448 "Реконструкція дитячого майданчика на проспекті Миколи Бажана, 24/1"
16	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 449 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7і, 7г, 7в, 9"
17	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 450 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7а, 7б, 7д"
18	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 451 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5б, 5в, 5є, 7"
19	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 454 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: Декабристів 8, 10а, 12/37"
20	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 634 "Благоустрій прибудинкової території та встановлення спортивного комплексу на пр. Бажана 7-а, 7-в"
21	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1324 "Дитячий майданчик на Харківському шосе 180/21"
22	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1944 "ЖЕД №202 та №203 Харківського масиву - Придбання обладнання для столярно-слюсарних майстерень"
23	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 174 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання мотокоси для ЖЕД - 209,208,202»
24	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
25	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		63 919 100,00	63 919 100,00		63 592 203,44	63 592 203,44		-326 896,56	-326 896,56
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		4 083 280,00	4 083 280,00		385 481,07	385 481,07		-3 697 798,93	-3 697 798,93
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 150 "Доступний спорт для всіх, вул.Бориспільська, 38		144 000,00	144 000,00		130 724,55	130 724,55		-13 275,45	-13 275,45
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 169 ВЗАЄМОДІЯ: «Яскрава столиця»		99 000,00	99 000,00		97 254,15	97 254,15		-1 745,85	-1 745,85
5	Забезпечення реалізації громадського проекту "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5, 5а"		69 993,00	69 993,00		69 165,25	69 165,25		-827,75	-827,75
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 436 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 9, 9а"		69 994,00	69 994,00		68 752,60	68 752,60		-1 241,40	-1 241,40
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 437 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 5, 5а, 5б"		69 993,00	69 993,00		68 752,60	68 752,60		-1 240,40	-1 240,40
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 440 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9в, 9г, 9з, вул. Вірменська 1/9к"		69 994,00	69 994,00		69 164,60	69 164,60		-829,40	-829,40
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 441 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9д, 9ж"		69 994,00	69 994,00		68 182,00	68 182,00		-1 812,00	-1 812,00
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 442 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9б, 9а"		69 994,00	69 994,00		68 752,60	68 752,60		-1 241,40	-1 241,40
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 444 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Архітектора Вербицького 22/1, 24, 24а, 24б"		69 994,00	69 994,00		68 854,00	68 854,00		-1 140,00	-1 140,00
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 446 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Архітектора Вербицького 28, 28а, 28б, 28в"		69 994,00	69 994,00		67 435,46	67 435,46		-2 558,54	-2 558,54
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 448 "Реконструкція дитячого майданчика на проспекті Миколи Бажана, 24/1"		64 580,00	64 580,00		64 401,65	64 401,65		-178,35	-178,35
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 449 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7і, 7г, 7в, 9"		69 994,00	69 994,00		68 661,00	68 661,00		-1 333,00	-1 333,00



15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 450 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7а, 7б, 7д"		69 993,00	69 993,00		68 948,80	68 948,80		-1 044,20	-1 044,20
16	Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5б, 5в, 5є, 7"		69 994,00	69 994,00		68 752,62	68 752,62		-1 241,38	-1 241,38
17	Забезпечення реалізації громадського проекту № 454 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: Декабристів 8, 10а, 12/37"		69 994,00	69 994,00		69 713,60	69 713,60		-280,40	-280,40
18	Забезпечення реалізації громадського проекту № 634 "Благоустрій прибудинкової території та встановлення спортивного комплексу на пр. Бажана 7-а, 7-в"		267 953,00	267 953,00		266 133,70	266 133,70		-1 819,30	-1 819,30
19	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1324 "Дитячий майданчик на Харківському шосе 180/21"		200 000,00	200 000,00		194 509,10	194 509,10		-5 490,90	-5 490,90
20	Забезпечення реалізації громадського проекту № 174 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання мотокоси для ЖЕД - 209,208,202»	72 000,00		72 000,00					-72 000,00	-72 000,00
21	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1944 "ЖЕД №202 та №203 Харківського масиву - Придбання обладнання для столярно-слюсарних майстерень"	14 400,00	97 836,00	112 236,00				-14 400,00	-97 836,00	-112 236,00
22	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		91 399 616,00	91 399 616,00		86 745 094,53	86 745 094,53		-4 654 521,47	-4 654 521,47
23	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		7 537 000,00	7 537 000,00		7 261 890,20	7 261 890,20		-275 109,80	-275 109,80
24	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	7 712 800,00		7 712 800,00				-7 712 800,00		-7 712 800,00
25	Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	2 043 800,00		2 043 800,00	2 043 800,00		2 043 800,00			
<b>Усього</b>		<b>9 843 000,00</b>	<b>168 652 290,00</b>	<b>178 495 290,00</b>	<b>2 043 800,00</b>	<b>159 562 827,52</b>	<b>161 606 627,52</b>	<b>-7 799 200,00</b>	<b>-9 089 462,48</b>	<b>-16 888 662,48</b>

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Напрямок 1: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напрямок 2: Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 29879,93 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". За адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках") не виконано роботи по капітальному ремонту відних груп та місць загального користування на загальну суму 3056000,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках". Нерозподілений залишок в сумі 611919,00 грн утворився після відмови ОСББ "Співдружність"(просп. Петра Григоренко, 38) у виконанні капітального ремонту фасаду.

Напрямок 3: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напрямок 4: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напрямок 5: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напрямок 6: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напрямок 7: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напрямок 8: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напрямок 9: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напрямок 10: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напрямок 11: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напрямок 12: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напрямок 13: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напрямок 14: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напрямок 15: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напряг 16: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напряг 17: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напряг 18: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напряг 19: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напряг 20: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла тому що, Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією було підготовлено проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік" в частині передачі видатків по реалізації проєкту з одержувача бюджетних коштів КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду" на розпорядника бюджетних коштів відповідно до зауважень Антимонопольного комітету. Але розпорядження не прийнято враховуючи кінець бюджетного року.

Напряг 21: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла тому що, Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією було підготовлено проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік" в частині передачі видатків по реалізації проєкту з одержувача бюджетних коштів КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду" на розпорядника бюджетних коштів відповідно до зауважень Антимонопольного комітету. Але розпорядження не прийнято враховуючи кінець бюджетного року.

Напряг 22: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі

Напряг 23: Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 175109,80 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". За адресою вул. Гмирі Бориса, 5 не виконано роботи в сумі 100000,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ "Гмирі, 5" на встановлення спортивного майданчика

Напряг 24: Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок сприятливих погодних умов. Потреби у використанні коштів не було.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	9 756 600,00	166 938 996,00	176 695 596,00	2 043 800,00	157 984 669,24	160 028 469,24	-7 712 800,00	-8 954 326,76	-16 667 126,76
	Усього	9 756 600,00	166 938 996,00	176 695 596,00	2 043 800,00	157 984 669,24	160 028 469,24	-7 712 800,00	-8 954 326,76	-16 667 126,76

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	ГРН.	Рішення Київради	2 043 800		2 043 800	2 043 800		2 043 800			
2	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	КВ. М.	Звітність установ	489 084		489 084	489 084		489 084			
<b>продукту</b>												
1	Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції	КВ. М.	Звітність установ	489 084		489 084	489 084		489 084			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	4,179		4,18	4,179		4,18			
<b>якості</b>												
1	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>2 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 537 000	7 537 000		7 261 890,2	7 261 890,2		-275 109,8	-275 109,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 175109,80 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". За адресою вул. Гмирі Бориса, 5 не виконано роботи в сумі 100000,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ "Гмирі, 5" на встановлення спортивного майданчика												
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	ОД.	Звітність установ		356	356		356	356			



3	Загальна кількість спортивних майданчиків	Од.	Звітність установ		82	82		82	82		
4	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		10	10		10	10		
5	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		35	35		35	35		
<b>продукту</b>											
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		24	24		24	24		
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		8	8		7	7		-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з відмовою ОСББ "Гмирі, 5" на встановлення спортивного майданчика</i>											
<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	ГРН.	Розрахунок		441 737,5	441 737,5		477 548,59	477 548,59		35 811,09
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з відмовою ОСББ "Гмирі, 5" на встановлення спортивного майданчика</i>											
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	ГРН.	Розрахунок		166 795,83	166 795,83		163 293,75	163 293,75		-3 502,08
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>											
<b>якості</b>											
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	ВідС.	Розрахунок		68,57	68,57		68,57	68,57		
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	ВідС.	Розрахунок		80	80		70	70		-10
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 29879,93 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". За адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках") не виконано роботи по капітальному ремонту вхідних груп та місць загального користування на загальну суму 3056000,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках". Нерозподілений залишок в сумі 611919,00 грн утворився після відмови ОСББ "Співдружність"(просп. Петра Григоренко, 38) у виконанні капітального ремонту фасаду.</i>											
<b>3) Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>											
<b>затрат</b>											
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 083 280,000	4 083 280,000		385 481,070	385 481,070		-3 697 798,930
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 29879,93 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". За адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках") не виконано роботи по капітальному ремонту вхідних груп та місць загального користування на загальну суму 3056000,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках". Нерозподілений залишок в сумі 611919,00 грн утворився після відмови ОСББ "Співдружність"(просп. Петра Григоренко, 38) у виконанні капітального ремонту фасаду.</i>											
2	Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 160 000	2 160 000					-2 160 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі виникла за адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках") у зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках".</i>											
3	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		32 990,000	32 990,000		32 984,150	32 984,150		-5,850
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>											
4	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		895 651	895 651		283 480,3	283 480,3		-612 170,7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 251,71 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Нерозподілений залишок в сумі 611919,00 грн утворився після відмови ОСББ "Співдружність"(просп. Петра Григоренко, 38) у виконанні капітального ремонту фасаду.</i>											
5	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		896 000	896 000					-896 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі виникла за адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках") у зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках".</i>											
6	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		98 639	98 639		69 016,62	69 016,62		-29 622,38
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>											
7	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		738	738		738	738		



8	загальна кількість фасадів	ОД.	Звітність установ	738	738	738	738			
9	загальна кількість електрощитових	ОД.	Звітність установ	738	738	738	738			
10	кількість фасадів, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	109	109	109	109			
11	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	56	56	56	56			
12	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	108	108	108	108			
13	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	35,000	35,000	35,000	35,000			
14	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ	3 824,300	3 824,300	3 824,300	3 824,300			
15	метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ	121 649,79	121 649,79	121 649,79	121 649,79			
16	кількість електрощитових, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ	54	54	54	54			
<b>продукту</b>										
1	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1	1				-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі виникла за адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках") у зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках".</i>										
2	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000			
3	кількість фасадів, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ	2	2	1	1		-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками у зв'язку з відмовою ОСББ "Співдружність"(просп. Петра Григоренко, 38) у виконанні капітального ремонту фасаду.</i>										
4	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1			
5	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3				-3	-3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі виникла за адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках") у зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках" у проведенні робіт</i>										
6	метраж вікон, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ	10,400	10,400	10,400	10,400			
7	метраж фасадів, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ	762,775	762,775	241,64	241,64		-521,135	-521,135
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками у зв'язку з відмовою ОСББ "Співдружність"(просп. Петра Григоренко, 38) у виконанні капітального ремонту фасаду.</i>										
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	ГРН.	Розрахунок	2 160 000	2 160 000				-2 160 000	-2 160 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі виникла за адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках") у зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках".</i>										
2	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок	3 172,120	3 172,120	3 171,550	3 171,550		-0,570	-0,570
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро".</i>										
3	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок	32 990,000	32 990,000	32 984,150	32 984,150		-5,850	-5,850
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>										
4	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок	447 825,5	447 825,5	283 480,3	283 480,3		-164 345,2	-164 345,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками у зв'язку з відмовою ОСББ "Співдружність"(просп. Петра Григоренко, 38) у виконанні капітального ремонту фасаду.</i>										
5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок	1 174,201	1 174,201	1 173,15	1 173,15		-1,051	-1,051
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро".</i>										
6	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок	298 666,67	298 666,67				-298 666,67	-298 666,67
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі виникла за адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках") у зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках" у проведенні робіт</i>										
7	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	ГРН.	Розрахунок	98 639	98 639	69 016,62	69 016,62		-29 622,38	-29 622,38
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>										
<b>якості</b>										
1	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	5,357	5,357				-5,357	-5,357
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі виникла за адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках") у зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках" у проведенні робіт</i>										
2	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	ВІДС.	Розрахунок	2,857	2,857	2,857	2,857			







<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок	3 600	24 459	28 059				-3 600	-24 459	-28 059
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла тому що, Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією було підготовлено проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік" в частині передачі витратів по реалізації проєкту з одержувача бюджетних коштів КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду" на розпорядника бюджетних коштів відповідно до зауважень Антимонопольного комітету. Але розпорядження не прийнято враховуючи кінець бюджетного року.</i>												
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності проєкту	ВіДС.	акти виконаних робіт	50	50	100				-50	-50	-100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла тому що, Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією було підготовлено проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік" в частині передачі витратів по реалізації проєкту з одержувача бюджетних коштів КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду" на розпорядника бюджетних коштів відповідно до зауважень Антимонопольного комітету. Але розпорядження не прийнято враховуючи кінець бюджетного року.</i>												
<b>6] Забезпечення реалізації громадського проєкту № 448 "Реконструкція дитячого майданчика на проспекті Миколи Бажана, 24/1"</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради		64 580	64 580		64 401,65	64 401,65		-178,35	-178,35
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												
<b>продукту</b>												
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	ГРН.	Розрахунок		64 580	64 580		64 401,65	64 401,65		-178,35	-178,35
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності проєкту	ВіДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100			
<b>7] Забезпечення реалізації громадського проєкту № 441 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9д, 9ж"</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради		69 994	69 994		68 182	68 182		-1 812	-1 812
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												
<b>продукту</b>												
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація		150,137	150,137		150,137	150,137			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок		466,2	466,2		454,13	454,13		-12,07	-12,07
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності проєкту	ВіДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100			
<b>8] Забезпечення реалізації громадського проєкту № 437 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 5, 5а, 5б"</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради		69 993	69 993		68 752,6	68 752,6		-1 240,4	-1 240,4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												
<b>продукту</b>												
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація		150,135	150,135		150,135	150,135			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок		466,2	466,2		457,94	457,94		-8,26	-8,26
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності проєкту	ВіДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100			
<b>9] Забезпечення реалізації громадського проєкту № 454 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: Декабристів 8, 10а, 12/37"</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради		69 994	69 994		69 713,6	69 713,6		-280,4	-280,4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												



<b>продукту</b>										
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація	150,137	150,137	150,137	150,137			
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок	466,2	466,2	464,33	464,33		-1,87	-1,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>										
<b>якості</b>										
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт	100	100	100	100			
<b>10</b> Забезпечення реалізації громадського проєкту № 450 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7а, 7б, 7д"										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	69 993	69 993	68 948,8	68 948,8		-1 044,2	-1 044,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>										
<b>продукту</b>										
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація	150,135	150,135	150,135	150,135			
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок	466,2	466,2	459,25	459,25		-6,95	-6,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>										
<b>якості</b>										
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт	100	100	100	100			
<b>11</b> Забезпечення реалізації громадського проєкту № 446 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Архітектора Вербицького 28, 28а, 28б, 28в"										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	69 994	69 994	67 435,46	67 435,46		-2 558,54	-2 558,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>										
<b>продукту</b>										
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація	150,137	150,137	150,137	150,137			
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок	466,2	466,2	449,16	449,16		-17,04	-17,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>										
<b>якості</b>										
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт	100	100	100	100			
<b>12</b> Забезпечення реалізації громадського проєкту № 451 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5б, 5в, 5с, 7"										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	69 994	69 994	68 752,62	68 752,62		-1 241,38	-1 241,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>										
<b>продукту</b>										
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація	150,137	150,137	150,137	150,137			
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок	466,2	466,2	457,93	457,93		-8,27	-8,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>										
<b>якості</b>										
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт	100	100	100	100			
<b>13</b> Забезпечення реалізації громадського проєкту "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5, 5а"										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради	69 993	69 993	69 165,25	69 165,25		-827,75	-827,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>										
<b>продукту</b>										
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація	150,135	150,135	150,135	150,135			



<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок		466,2	466,2		460,69	460,69		-5,51	-5,51
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100			
<b>14 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 444 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Архітектора Вербицького 22/1, 24, 24а, 24б"</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради		69 994	69 994		68 854	68 854		-1 140	-1 140
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												
<b>продукту</b>												
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація		150,137	150,137		150,137	150,137			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок		466,2	466,2		458,61	458,61		-7,59	-7,59
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100			
<b>15 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 449 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7і, 7г, 7в, 9"</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради		69 994	69 994		68 661	68 661		-1 333	-1 333
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												
<b>продукту</b>												
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація		150,137	150,137		150,137	150,137			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок		466,2	466,2		457,32	457,32		-8,88	-8,88
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100			
<b>16 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 150 "Доступний спорт для всіх, вул.Бориспільська, 38"</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради		144 000	144 000		130 724,55	130 724,55		-13 275,45	-13 275,45
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												
<b>продукту</b>												
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	ГРН.	Розрахунок		144 000	144 000		130 724,55	130 724,55		-13 275,45	-13 275,45
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100			
<b>17 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 169 ВЗАЄМОДІЯ: «Яскрава столиця»</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради		99 000	99 000		97 724,55	97 724,55		-1 275,45	-1 275,45
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>												
<b>продукту</b>												
1	Кількість вхідних груп, в яких заплановано проведення робіт	од.	Кошторисна документація		28	28		28	28			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення робіт однієї вхідної групи	ГРН.	Розрахунок		3 535,71	3 535,71		3 490,16	3 490,16		-45,55	-45,55



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі якості</i>										
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100	
<b>18</b> Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1324 "Дитячий майданчик на Харківському шосе 180/21"										

<b>затрат</b>										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради		200 000	200 000		194 509,1	194 509,1	-5 490,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі продукту</i>										
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1	

<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	ГРН.	Розрахунок		200 000	200 000		194 509,1	194 509,1	-5 490,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі якості</i>										
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100	
<b>19</b> Забезпечення реалізації громадського проєкту № 442 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9б, 9а"										

<b>затрат</b>										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради		69 994	69 994		68 752,6	68 752,6	-1 241,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі продукту</i>										
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація		150,137	150,137		150,137	150,137	

<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок		466,2	466,2		457,93	457,93	-8,27

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі якості</i>										
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100	
<b>20</b> Забезпечення реалізації громадського проєкту № 440 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9в, 9г, 9з, вул. Вірменська 1/9к"										

<b>затрат</b>										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради		69 994	69 994		69 164,6	69 164,6	-829,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі продукту</i>										
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація		150,137	150,137		150,137	150,137	

<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок		466,2	466,2		460,68	460,68	-5,52

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі якості</i>										
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100	
<b>21</b> Забезпечення реалізації громадського проєкту № 436 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 9, 9а"										

<b>затрат</b>										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради		69 994	69 994		68 752,6	68 752,6	-1 241,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі продукту</i>										
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	КВ. М.	Кошторисна документація		150,137	150,137		150,137	150,137	

<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок		466,2	466,2		457,93	457,93	-8,27

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі*



якості											
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100		
<b>22</b> Забезпечення реалізації громадського проєкту № 634 "Благоустрій прибудинкової території та встановлення спортивного комплексу на пр. Бажана 7-а, 7-в"											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київради		267 953	267 953		266 133,7	266 133,7		-1 819,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>											
продукту											
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація		1	1		1	1		
ефективності											
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	ГРН.	Розрахунок		267 953	267 953		266 133,7	266 133,7		-1 819,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>											
якості											
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100		100	100		
<b>23</b> Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів											
затрат											
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		63 919 100,000	63 919 100,000		63 592 203,440	63 592 203,440		-326 896,560
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>											
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	КВ. М.	статистична звітність		215 479,000	215 479,000		215 479,000	215 479,000		
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	КВ. М.	Звітність установ		148 831,000	148 831,000		148 831,000	148 831,000		
продукту											
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	М.КВ.	Звітність установ		78 910,000	78 910,000		82 100,850	82 100,850		3 190,850
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення вартості 1 м.кв. асфальтового покриття, що дало змогу відновити додатково 3190,85 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів</i>											
ефективності											
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	ГРН.	Розрахунок		810,025	810,025		774,560	774,560		-35,465
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла після проходження експертизи .</i>											
якості											
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	ВІДС.	Розрахунок		53,020	53,020		55,160	55,160		2,140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок збільшення відновлених площ асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів</i>											
<b>24</b> Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків											
затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		91 399 616,000	91 399 616,000		86 745 094,530	86 745 094,530		-4 654 521,470
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>											
2	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		28 098 026	28 098 026		27 669 654,14	27 669 654,14		-428 371,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>											
3	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16 983 215	16 983 215		16 556 623,18	16 556 623,18		-426 591,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі</i>											



4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 857 600	5 857 600		5 328 695,11	5 328 695,11		-528 904,89	-528 904,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі												
5	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 493 600	3 493 600		3 342 918,74	3 342 918,74		-150 681,26	-150 681,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі												
6	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		22 556 516	22 556 516		20 231 608,45	20 231 608,45		-2 324 907,55	-2 324 907,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі												
7	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 141 300	2 141 300		1 744 149,39	1 744 149,39		-397 150,61	-397 150,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі												
8	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 869 359	10 869 359		10 537 963,26	10 537 963,26		-331 395,74	-331 395,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі												
9	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 400 000	1 400 000		1 333 482,26	1 333 482,26		-66 517,74	-66 517,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі												
10	загальна кількість фасадів	ОД.	Звітність установ		738	738		738	738			
11	загальна кількість покрівель	ОД.	Звітність установ		738	738		738	738			
12	загальна кількість сходових клітин	ОД.	Звітність установ		2 106	2 106		2 106	2 106			
13	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД.	Звітність установ		738	738		738	738			
14	загальна кількість електрощитових	ОД.	Звітність установ		738	738		738	738			
15	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	П.М.	Звітність установ		776 806	776 806		776 806	776 806			
16	кількість фасадів, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		109	109		109	109			
17	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		373	373		373	373			
18	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		421	421		421	421			
19	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		188	188		188	188			
20	кількість електрощитових, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		54	54		54	54			
21	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	ОД.	Звітність установ		2	2		2	2			
22	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		35	35		35	35			
23	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		56	56		56	56			
24	метраж фасадів, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		121 649,79	121 649,79		121 649,79	121 649,79			
25	метраж покрівель, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		453 222,55	453 222,55		453 222,55	453 222,55			
26	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		690 108,93	690 108,93		690 108,93	690 108,93			
27	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	П.М.	Звітність установ		326 212,9	326 212,9		326 212,9	326 212,9			
28	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	М.КВ.	Звітність установ		8 625,56	8 625,56		8 625,56	8 625,56			
29	метраж вікон, що потребує заміни	М.КВ.	Звітність установ		3 824,3	3 824,3		3 824,3	3 824,3			
<b>продукту</b>												
1	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		55	55		55	55			
2	кількість фасадів, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		19	19		19	19			
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		19	19		19	19			
4	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6	6		6	6			
5	кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		26	26		26	26			
6	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		7	7		7	7			
7	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		2	2		2	2			
8	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	ОД.	Звітність установ		51	51		51	51			



9	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ		32 400,05	32 400,05		32 400,05	32 400,05			
10	метраж фасадів, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		8 961,74	8 961,74		9 679,58	9 679,58		717,84	717,84
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення вартості 1 м.кв. фасаду, що дало змогу відновити додатково 717,84 м.кв. фасадів</i>												
11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	П.М.	Звітність установ		5 857,6	5 857,6		7 300,04	7 300,04		1 442,44	1 442,44
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення вартості 1 м.п. мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що дало змогу відновити додатково 1442,44, м.п. мереж</i>												
12	метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		28 345,77	28 345,77		33 007,17	33 007,17		4 661,4	4 661,4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення вартості 1 м.кв. покрівлі, що дало змогу відновити додатково 4661,4 м.кв. покрівель</i>												
13	метраж вікон, що планується замінити	КВ. М.	Звітність установ		535,325	535,325		535,325	535,325			
14	метраж житлових будинків, що планується відремонтувати	КВ. М.	Звітність установ		737	737		737	737			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	ГРН.	Розрахунок		510 873,2	510 873,2		503 084,62	503 084,62		-7 788,58	-7 788,58
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та проходження експертизи</i>												
2	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	ГРН.	Розрахунок		893 853,42	893 853,42		871 401,22	871 401,22		-22 452,2	-22 452,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та проходження експертизи</i>												
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		308 294,74	308 294,74		280 457,64	280 457,64		-27 837,1	-27 837,1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та проходження експертизи</i>												
4	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	ГРН.	Розрахунок		582 266,67	582 266,67		557 153,12	557 153,12		-25 113,55	-25 113,55
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та проходження експертизи</i>												
5	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	ГРН.	Розрахунок		867 558,31	867 558,31		778 138,79	778 138,79		-89 419,52	-89 419,52
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та проходження експертизи</i>												
6	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок		305 900	305 900		249 164,2	249 164,2		-56 735,8	-56 735,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та проходження експертизи</i>												
7	середня вартість капітального ремонту однієї відної групи	ГРН.	Розрахунок		213 124,69	213 124,69		206 626,73	206 626,73		-6 497,96	-6 497,96
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та проходження експертизи</i>												
8	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	ГРН.	Розрахунок		700 000	700 000		666 741,13	666 741,13		-33 258,87	-33 258,87
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та проходження експертизи</i>												
9	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	ГРН.	Розрахунок		867,22	867,22		854	854		-13,22	-13,22
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла після проходження експертизи .</i>												
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	ГРН.	Розрахунок		1 895,08	1 895,08		1 710,65	1 710,65		-184,43	-184,43
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла після проходження експертизи .</i>												
11	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	ГРН.	Розрахунок		1 000	1 000		729,95	729,95		-270,05	-270,05
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла після проходження експертизи .</i>												
12	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	ГРН.	Розрахунок		4 000	4 000		3 258,11	3 258,11		-741,89	-741,89
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла після проходження експертизи .</i>												
13	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	ГРН.	Розрахунок		1 899,59	1 899,59		1 809,34	1 809,34		-90,25	-90,25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла після проходження експертизи .</i>												
14	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	ГРН.	Розрахунок		795,76	795,76		612,95	612,95		-182,81	-182,81
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла після проходження експертизи .</i>												
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		13,064	13,064		13,064	13,064			



2	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	17,431	17,431	17,431	17,431		
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	10,106	10,106	10,106	10,106		
4	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	11,111	11,111	11,111	11,111		
5	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	6,97	6,97	6,97	6,97		
6	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
7	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	91,071	91,071	91,071	91,071		
8	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	4,695	4,695	4,695	4,695		
9	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	7,367	7,367	7,956	7,956	0,589	0,589

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок збільшення метражу відремонтованих фасадів*

10	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	1,796	1,796	2,2378	2,2378	0,4418	0,4418
----	--	-------	------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок збільшення довжини відремонтованих мереж тепло, водопостачання та водовідведення*

11	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	6,254	6,254	7,823	7,823	1,569	1,569
----	--	-------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок збільшення метражу відремонтованих покрівель*

12	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	ВІДС.	Розрахунок	20	20	20	20		
13	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	ВІДС.	Розрахунок	13,998	13,998	13,998	13,998		
14	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	ВІДС.	Розрахунок	8,544	8,544	8,544	8,544		

## 25 Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

затрат									
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 712 800,000	7 712 800,000			-7 712 800,000	-7 712 800,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок сприятливих погодних умов. Потреби у використанні коштів не було*

2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	КВ. М.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	309 627,000	309 627,000			-309 627,000	-309 627,000
---	---	--------	---------------------------------	-------------	-------------	--	--	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок сприятливих погодних умов. Потреби у використанні коштів не було*

продукту									
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	КВ. М.	Звітність підприємств	309 627,000	309 627,000			-309 627,000	-309 627,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок сприятливих погодних умов. Потреби у використанні коштів не було*



ефективності											
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок	24,910		24,910				-24,910	-24,910

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок сприятливих погодних умов. Потреби у використанні коштів не було

якості											
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000				-100,000	-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок сприятливих погодних умов. Потреби у використанні коштів не було

Аналіз стану виконання результативних показників


Внаслідок використання коштів у 2020 році виконані більшість показників по завданнях бюджетної програми в рамках виділеного фінансування. Передбачені за бюджетною програмою "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" кошти дали можливість провести ремонт 19 фасадів, 26 покрівель, 55 сходових клітин, 19 мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 6 електрощитових, 51 вхідну групу, проведено ремонт (фасад) у 2 гуртожитках.. В 7 будинках Дарницького району проведено заміну вікон та ремонт відкосів. Було відновлено 82 100,85 кв.м. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів. Проведено роботи по влаштуванню 24 дитячих та 7 спортивних майданчиків. За рахунок участі мешканців в програмі співфінансування проведено ремонт 1 фасаду, 1 електрощитової, в 1 будинку проведено заміну вікон та ремонт відкосів. Забезпечено реалізацію 17 громадських проєктів-переможців конкурсу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, по програмі забезпечено виконання завдань програми, яка має довгостроковий термін дії, забезпечено утримання в належному стані житловий фонд Дарницького району. Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" покращить умови проживання мешканців району.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.


Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК







Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1324 "Дитячий майданчик на Харківському шосе 180/21"	200,000	200,000	194,509	194,509	-5,491	-5,491
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі						
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 174 ВЗАМОДІЯ: «Приміщення мотоциклів для 1.1.20. ЖЕД - 209.209.202»	72,000	72,000	-72,000	-72,000	-72,000	-72,000
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла тому що, Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією було підготовлено проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва, передавачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік" в частині передачі витратів по реалізації проєкту з одержувача бюджетних коштів КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду" на розпорядника бюджетних коштів відповідно до зауважень Антимонопольного комітету. Але розпорядження не прийнято враховуючи кінець бюджетного року.						
1.1.21.Забезпечення реалізації громадського проєкту	14,400	97,836	112,236	-14,400	-97,836	-112,236
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла тому що, Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією було підготовлено проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва, передавачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік" в частині передачі витратів по реалізації проєкту з одержувача бюджетних коштів КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду" на розпорядника бюджетних коштів відповідно до зауважень Антимонопольного комітету. Але розпорядження не прийнято враховуючи кінець бюджетного року.						
1.1.22.Забезпечення проведення капітального ремонту	91,399,616	91,399,616	86,745,095	86,745,095	-4,654,521	-4,654,521
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі						
1.1.23.Забезпечення проведення робіт по	7,537,000	7,537,000	7,261,890	7,261,890	-275,110	-275,110
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 175109,80 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". За адресою вул. Г.Мирі Бориса, 5 не виконано роботи в сумі 100000,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ "Г.Мирі, 5" на встановлення спортивного майданчика						
1.1.24.Забезпечення утримання	7,712,800	7,712,800	-7,712,800	-7,712,800	-7,712,800	-7,712,800
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок сприятливих погодних умов. Потреби у використанні коштів не було.						
1.1.25.Забезпечення проведення робіт з дезінфекції	2,043,800	2,043,800	2,043,800	2,043,800		

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
1.1	Власних надходжень	X		X
1.2	Інших надходжень	X		X
2	Надходження			
2.1	Власних надходження			
2.2	Надходження позит			
2.3	повернення кредитів			
2.4	Інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
3.1	Власних надходжень			
3.2	Інших надходжень			

(тис. грн.)

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>1 Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загальною користування житлових будинків</b>							
затрат							
1	Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків.	2 043 800,00		2 043 800,00		2 043 800,00	
2	Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції, кв. м.	489 084,00		489 084,00		489 084,00	
Продукту							
1	Площа місць загального користування житлових будинків, на які планується проведення робіт з дезінфекції, кв. м.	489 084,00		489 084,00		489 084,00	
ефективності							
1	Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі, грн.	4,18		4,18		4,18	
якості							
1	Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції, ВідС.	100,00		100,00		100,00	
<b>2 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>							
затрат							
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, грн.	7 537 000,00		7 261 890,20		7 261 890,20	-275 109,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 175109,80 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". За адресою вул. Г.Мирі Бориса, 5 не виконано роботи в сумі 100000,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ "Г.Мирі, 5" на встановлення спортивного майданчика							
2	Загальна кількість дитячих майданчиків, од.	356,00		356,00		356,00	
3	Загальна кількість спортивних майданчиків, од.	82,00		82,00		82,00	
4	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування, од.	10,00		10,00		10,00	
5	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування, од.	35,00		35,00		35,00	
продукту							
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од.	24,00		24,00		24,00	
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати, од.	8,00		7,00		7,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з відмовою ОСББ "Г.Мирі, 5" на встановлення спортивного майданчика							
ефективності							
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, грн.	441 737,50		441 737,50		477 548,59	35 811,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з відмовою ОСББ "Г.Мирі, 5" на встановлення спортивного майданчика							
1	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика, грн.	166 795,83		166 795,83		163 293,75	-3 502,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі							
якості							
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування, ВідС.	68,57		68,57		68,57	
2	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування, ВідС.	80,00		80,00		70,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з відмовою ОСББ "Г.Мирі, 5" на встановлення спортивного майданчика							

(тис. грн.)



3 **Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)**

затрат	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, ГРН.	4 083 280,000	4 083 280,000	385 481,070	385 481,070	-3 697 798,930
	1 житлових будинків (разом), в тому числі, ГРН.	4 083 280,000	4 083 280,000	385 481,070	385 481,070	-3 697 798,930
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 29879,93 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". За адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках") не виконано роботи по капітальному ремонту відних груп та міськ загального користування на загальну суму 3056000,00 грн у зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках". Нерозподілений залишок в сумі 611919,00 грн утворився після відмови ОСББ "Співдружність" (просп. Петра Григоренко, 38) у виконанні капітального ремонту фасаду.					
	2 коридорів, ГРН.	2 160 000,00	2 160 000,00			-2 160 000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі виникла за адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках"). У зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках".					
	3 відкосів, ГРН.	32 990,000	32 990,000	32 984,150	32 984,150	-5,850
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі					
	4 фасади, ГРН.	895 651,00	895 651,00	283 480,30	283 480,30	-612 170,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 251,71 грн виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Нерозподілений залишок в сумі 611919,00 грн утворився після відмови ОСББ "Співдружність" (просп. Петра Григоренко, 38) у виконанні капітального ремонту фасаду.					
	5 відних груп, ГРН.	896 000,00	896 000,00			-896 000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі виникла за адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках"). У зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках".					
	6 електричних груп, ГРН.	98 639,00	98 639,00	69 016,62	69 016,62	-29 622,38
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі					
	7 загальна кількість житлових будинків, од.	738,00	738,00	738,00	738,00	
	8 загальна кількість фасадів, од.	738,00	738,00	738,00	738,00	
	9 загальна кількість електрощитових, од.	738,00	738,00	738,00	738,00	
	10 кількість фасадів, що потребують ремонту, од.	109,00	109,00	109,00	109,00	
	11 кількість відних груп, що потребують ремонту, од.	56,00	56,00	56,00	56,00	
	Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту міськ загального користування, од.					
	12	108,00	108,00	108,00	108,00	
	Кількість житлових будинків, що потребують 13 заміни вікон та ремонту відкосів, од.					
	14	35,000	35,000	35,000	35,000	
	14 метраж вікон, що потребує заміни, М.КВ.					
	15	3 824,300	3 824,300	3 824,300	3 824,300	
	15 метраж фасадів, що потребують ремонту, М.КВ.					
	16	121 649,79	121 649,79	121 649,79	121 649,79	
	16 кількість електрощитових, що потребують ремонту, од.					
	16	54,00	54,00	54,00	54,00	
	ПРОДУКТУ					
	Кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту іськ					
	1	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00
	1 загального користування, од.					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі виникла за адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках"). У зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках".					
	2	1,000	1,000	1,000	1,000	
	2 проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од.					
	3	2,00	2,00	2,00	2,00	-1,00
	3 відремонтувати, од.					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками у зв'язку з відмовою ОСББ "Співдружність" (просп. Петра Григоренко, 38) у виконанні капітального ремонту фасаду.					
	4	1,00	1,00	1,00	1,00	
	4 кількість електрощитових, що планується відремонтувати, од.					
	5	3,00	3,00	3,00	3,00	-3,00
	5 відремонтувати, од.					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі виникла за адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках"). У зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках".					
	6	10,400	10,400	10,400	10,400	
	6 метраж вікон, що планується замінити, КВ. М.					
	7	762,78	762,78	241,64	241,64	-521,14
	7 КВ. М. метраж фасадів, що планується відремонтувати, од.					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками у зв'язку з відмовою ОСББ "Співдружність" (просп. Петра Григоренко, 38) у виконанні капітального ремонту фасаду.					
	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту місяць загального користування у 1 житловому будинку, ГРН.					
	1	2 160 000,00	2 160 000,00			-2 160 000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі виникла за адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках"). У зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках".					
	2	3 172,120	3 172,120	3 171,550	3 171,550	-0,570
	2 середня вартість заміни 1 кв. вікон, ГРН.					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро".					
	3	32 990,000	32 990,000	32 984,150	32 984,150	-5,850
	3 середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, ГРН.					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі					
	4	447 825,50	447 825,50	283 480,30	283 480,30	-164 345,20
	4 середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, ГРН.					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками у зв'язку з відмовою ОСББ "Співдружність" (просп. Петра Григоренко, 38) у виконанні капітального ремонту фасаду.					
	5	1 174,20	1 174,20	1 173,15	1 173,15	-1,05
	5 середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, ГРН.					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро".					
	6	298 666,67	298 666,67			-298 666,67
	6 вхідної групи, ГРН.					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі виникла за адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках"). У зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках".					
	7	98 639,00	98 639,00	69 016,62	69 016,62	-29 622,38
	7 електрощитової, ГРН.					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро". Заплановані роботи виконані в повному обсязі					
	ЯКОСТІ					
	1	5,36	5,36			-5,36
	1 питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, ВІДС.					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі виникла за адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках"). У зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках".					
	2	2,857	2,857			-2,857
	2 питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту міськ загального користування, до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту міськ загального користування, ВІДС.					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі виникла за адресою просп. Миколи Бажана, 16 (ОСББ "Оберіг на Позняках"). У зв'язку з відмовою ОСББ "Оберіг на Позняках".					
	3	0,93	0,93			-0,93
	3 середня вартість капітального ремонту житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту міськ загального користування, ВІДС.					



















21	кількість житлових будинків, що потребують ремонту, ОД	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
22	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, од.	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00			
23	кількість вхідних груп , що потребують ремонту, ОД	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00			
24	метраж фасадів, що потребують ремонту, М.КВ.	121 649,79	121 649,79	121 649,79	121 649,79	121 649,79			
25	метраж покривель, що потребують ремонту, М.КВ.	453 222,55	453 222,55	453 222,55	453 222,55	453 222,55			
26	метраж сходових клітин, що потребують ремонту, М.КВ.	690 108,93	690 108,93	690 108,93	690 108,93	690 108,93			
27	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, П.М.	326 212,90	326 212,90	326 212,90	326 212,90	326 212,90			
28	метраж житлових будинків, що потребують ремонту, М.КВ.	8 625,56	8 625,56	8 625,56	8 625,56	8 625,56			
29	метраж вікон, що потребує заміни, М.КВ.	3 824,30	3 824,30	3 824,30	3 824,30	3 824,30			
<b>ПРОДУКТ</b>									
1	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати, од.	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00			
2	кількість фасадів, що плануються відремонтувати, ОД	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00			
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, ОД	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00			
4	кількість електроштових, що плануються відремонтувати, од.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00			
5	кількість покривель, що плануються відремонтувати, ОД	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00			
6	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			
7	кількість житлових будинків, що плануються відремонтувати, ОД	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
8	кількість вхідних груп , що плануються відремонтувати, ОД	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00			
9	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати, М.КВ.	32 400,05	32 400,05	32 400,05	32 400,05	32 400,05			
10	метраж фасадів, що плануються відремонтувати, М.КВ.	8 961,74	8 961,74	8 961,74	8 961,74	8 961,74			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення вартості 1 м.кв. фасаду, що дало змогу відновити додатково 1442,744, м.п. мереж									
11	П.М.	5 857,60	5 857,60	5 857,60	5 857,60	5 857,60	7 300,04	7 300,04	1 442,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення вартості 1 м.кв. покривель, що дало змогу відновити додатково 4661,4 м.кв. покривель									
12	метраж покривель, що плануються відремонтувати, КВ. М.	28 345,77	28 345,77	28 345,77	28 345,77	28 345,77	33 007,17	33 007,17	4 661,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті зменшення вартості 1 м.кв. покривлі, що дало змогу відновити додатково 4661,4 м.кв. покривель									
13	метраж вікон, що плануються заміняти, КВ. М.	535,33	535,33	535,33	535,33	535,33			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
14	метраж житлових будинків, що плануються відремонтувати, КВ. М.	737,00	737,00	737,00	737,00	737,00			
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, ГРН	510 873,20	510 873,20	510 873,20	510 873,20	510 873,20	503 084,62	503 084,62	-7 788,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та проходження експертизи									
2	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, ГРН	893 853,42	893 853,42	893 853,42	893 853,42	893 853,42	871 401,22	871 401,22	-22 452,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та проходження експертизи									
3	середня вартість капітального ремонту 1 житлового будинку, ГРН	308 294,74	308 294,74	308 294,74	308 294,74	308 294,74	280 457,64	280 457,64	-27 837,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та проходження експертизи									
4	середня вартість капітального ремонту 1 електроштовової, ГРН	582 266,67	582 266,67	582 266,67	582 266,67	582 266,67	557 153,12	557 153,12	-25 113,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та проходження експертизи									
5	середня вартість капітального ремонту 1 покривель, ГРН	867 558,31	867 558,31	867 558,31	867 558,31	867 558,31	778 138,79	778 138,79	-89 419,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та проходження експертизи									
6	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, ГРН	305 900,00	305 900,00	305 900,00	305 900,00	305 900,00	249 164,20	249 164,20	-56 735,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та проходження експертизи									
7	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, ГРН	213 124,69	213 124,69	213 124,69	213 124,69	213 124,69	206 626,73	206 626,73	-6 497,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та проходження експертизи									
8	середня вартість ремонту 1 житлового будинку, ГРН	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	666 741,13	666 741,13	-33 258,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла по результатам проведення електронних закупівель в системі "Прозорро" та проходження експертизи									
9	середня вартість капітального ремонту 1 кв м сходової клітини, ГРН	867,22	867,22	867,22	867,22	867,22	854,00	854,00	-13,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла після проходження експертизи.									
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. будинку, ГРН	1 895,08	1 895,08	1 895,08	1 895,08	1 895,08	1 710,65	1 710,65	-184,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла після проходження експертизи.									
11	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	729,95	729,95	-270,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла після проходження експертизи									
12	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, ГРН	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 258,11	3 258,11	-741,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла після проходження експертизи.									
13	будинки, ГРН	1 899,59	1 899,59	1 899,59	1 899,59	1 899,59	1 809,34	1 809,34	-90,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла після проходження експертизи.									
14	покривель, ГРН	795,76	795,76	795,76	795,76	795,76	612,95	612,95	-182,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла після проходження експертизи.									
<b>ЯКОСТІ</b>									
питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС									
1	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06			
2	капітального ремонту, ВІДС	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43			











середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, ГРН	229,10	229,10	1 173,15	1 173,15	412,1	412,1
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, ГРН	443,040	443,040			-100,000	-100,000
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, ГРН	1 308 952,55	1 308 952,55			-100,0	-100,0
<b>4 Показники якості</b>						
питома вага кількості електроштитних, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштитних, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС			1,85	1,85		
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС	0,264	0,264			-100,000	-100,000
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС	1,77	1,77	0,92	0,92	-48,2	-48,2
питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту, ВІДС	2,09	2,09	0,20	0,20	-90,5	-90,5
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, ВІДС						
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту, місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування, ВІДС						
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС	0,235	0,235			-100,000	-100,000
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, ВІДС	0,677	0,677			-100,000	-100,000
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС	0,111	0,111			-100,000	-100,000
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребує заміни, ВІДС	0,134	0,134	0,272	0,272	102,985	102,985
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, ВІДС	0,926	0,926	2,857	2,857	208,531	208,531
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 150 "Доступний спорт для всіх, вул.Бориспільська, 38"</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
Витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН			130 724,55	130 724,55		
<b>2 Показники продукту</b>						
Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати, од.			1,00	1,00		
<b>3 Показники ефективності</b>						
Середні витрати на облаштування одного майданчика, ГРН			130 724,55	130 724,55		
<b>4 Показники якості</b>						
Рівень готовності проєкту, ВІДС			100,00	100,00		
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 169 ВЗАЄМОДІЯ: «Яскрава столиця»</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
Витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН			97 724,55	97 724,55		
<b>2 Показники продукту</b>						
Кількість вхідних груп, в яких заплановано проведення робіт, од.			28,00	28,00		
<b>3 Показники ефективності</b>						
Середні витрати на проведення робіт однієї вхідної групи, ГРН			3 490,16	3 490,16		
<b>4 Показники якості</b>						
Рівень готовності проєкту, ВІДС			100,00	100,00		
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5, 5а"</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
Витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН			69 165,25	69 165,25		
<b>2 Показники продукту</b>						
Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, кв. м.			150,14	150,14		
<b>3 Показники ефективності</b>						
Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території, ГРН			460,69	460,69		
<b>4 Показники якості</b>						
Рівень готовності проєкту, ВІДС			100,00	100,00		







3	Показники ефективності	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території, ГРН.	458,61	458,61	458,61
4	Показники якості.	Рівень готовності проєкту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 446 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: вул. Архітектора Вербицького 28, 28а, 28б, 28в"</b>					
1	Показники затрат	Витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН.	67 435,46	67 435,46	67 435,46
2	Показники продукту	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, кв. м.	150,14	150,14	150,14
3	Показники ефективності	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території, ГРН.	449,16	449,16	449,16
4	Показники якості	Рівень готовності проєкту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 448 "Реконструкція дитячого майданчика на проспекті Миколи Бажана, 24/1"</b>					
1	Показники затрат	Витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН.	64 401,65	64 401,65	64 401,65
2	Показники продукту	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати, од.	1,00	1,00	1,00
3	Показники ефективності	Середні витрати на облаштування одного майданчика, ГРН.	64 401,65	64 401,65	64 401,65
4	Показники якості	Рівень готовності проєкту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 449 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: просп. Миколи Бажана 7і, 7з, 7в, 9"</b>					
1	Показники затрат	Витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН.	68 661,00	68 661,00	68 661,00
2	Показники продукту	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, кв. м.	150,14	150,14	150,14
3	Показники ефективності	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території, ГРН.	457,32	457,32	457,32
4	Показники якості	Рівень готовності проєкту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 450 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: просп. Миколи Бажана 7а, 7б, 7д"</b>					
1	Показники затрат	Витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН.	68 948,80	68 948,80	68 948,80
2	Показники продукту	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, кв. м.	150,14	150,14	150,14
3	Показники ефективності	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території, ГРН.	459,25	459,25	459,25
4	Показники якості	Рівень готовності проєкту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 451 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: просп. Миколи Бажана 5в, 5б, 5с, 7"</b>					
1	Показники затрат	Витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН.	68 752,62	68 752,62	68 752,62
2	Показники продукту	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, кв. м.	150,14	150,14	150,14
3	Показники ефективності	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території, ГРН.	457,93	457,93	457,93
4	Показники якості	Рівень готовності проєкту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 454 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: просп. Деябристіє 8, 10в, 12/37"</b>					
1	Показники затрат	Витрати на реалізацію громадського проєкту, ГРН.	69 713,60	69 713,60	69 713,60



2	Показники продукту	Площа придаткової території, на якій планується проведення робіт з благоустроєм, кв. м.	150,14	150,14	150,14				
3	Показники ефективності	Середні витрати на проведення робіт з благоустроєм 1 кв.м. придаткової території, грн.	464,33	464,33	464,33				
4	Показники якості	Рівень готовності проекту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00				
	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 634 "Благоустрій придаткової території та встановлення спортивного комплексу на пр. Бажана 7-а, 7-в"</b>		<b>266,134</b>	<b>266,134</b>	<b>266,134</b>				
1	Показники затрат	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.	266 133,70	266 133,70	266 133,70				
2	Показники продукту	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати, од.	1,00	1,00	1,00				
3	Показники ефективності	Середні витрати на облаштування одного майданчика, грн.	266 133,70	266 133,70	266 133,70				
4	Показники якості	Рівень готовності проекту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00				
	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1324 "Дітячий майданчик на Харківському шосе 180/21"</b>		<b>194,509</b>	<b>194,509</b>	<b>194,509</b>				
1	Показники затрат	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.	194 509,10	194 509,10	194 509,10				
2	Показники продукту	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати, од.	1,00	1,00	1,00				
3	Показники ефективності	Середні витрати на облаштування одного майданчика, грн.	194 509,10	194 509,10	194 509,10				
4	Показники якості	Рівень готовності проекту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00				
	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 114 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання мотомоси для ЖЕД -</b>								
1	Показники затрат	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.							
2	Показники продукту	Кількість придбаного обладнання, од.							
3	Показники ефективності	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.							
4	Показники якості	Рівень готовності проекту, ВІДС.							
	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1944 "ЖЕД №202 та №203 Харківського масиву - Придбання обладнання для столлярно-слюсарних майстерень"</b>								
1	Показники затрат	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.							
2	Показники продукту	Кількість придбаного обладнання, од.							
3	Показники ефективності	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.							
4	Показники якості	Рівень готовності проекту, ВІДС.							
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>		<b>76 363,983</b>	<b>76 363,983</b>	<b>66 745,095</b>	<b>66 745,095</b>			<b>13,590</b>
1	Показники затрат	метраж фасадів, що потребують ремонту, М.КВ.	126 114,00	126 114,00	121 649,79	121 649,79			-3,5
		метраж покрівель, що потребують ремонту, М.КВ.	460 513,00	460 513,00	453 222,55	453 222,55			-1,6
		метраж сходових клітин, що потребують ремонту, М.КВ.	698 305,00	698 305,00	690 108,93	690 108,93			-1,2
		метраж житлових будинків, що потребують ремонту, М.КВ.	7 770,10	7 770,10	3 824,30	3 824,30			-50,8
		кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту віксов, од.	108,00	108,00	8 625,56	8 625,56			-67,6
		кількість вхідних груп, що потребують ремонту, од.	38,00	38,00	56,00	56,00			47,4
		кількість фасадів, що потребують ремонту, од.	113,00	113,00	109,00	109,00			-3,5
		кількість покрівель, що потребують ремонту, од.	379,00	379,00	373,00	373,00			-1,6
		кількість сходових клітин, що потребують ремонту, од.	426,00	426,00	421,00	421,00			-1,2
		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.	48,00	48,00	188,00	188,00			291,7
		кількість електроштитових, що потребують ремонту, од.	58,00	58,00	54,00	54,00			-6,9
		загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.	738,00	738,00	738,00	738,00			
		загальна кількість електроштитових, од.	774,00	774,00	738,00	738,00			-4,7
		загальна кількість сходових клітин, од.	2 106,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00			
		загальна кількість покрівель, од.	738,00	738,00	738,00	738,00			
		загальна кількість фасадів, од.	738,00	738,00	738,00	738,00			



витрати на проведення капітального ремонту покрівель, ГРН.							20 231 608,45	20 231 608,45		
кількість житлових будинків, що потребують ремонту, ОД							2,00	2,00		
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків, ГРН.							1 333 482,26	1 333 482,26		
витрати на проведення капітального ремонту покрівель, ГРН.	13 814 209,32	13 814 209,32							-100,0	-100,0
витрати на проведення капітального ремонту електроштовків, ГРН.	3 169 750,87	3 169 750,87							5,5	5,5
витрати на проведення капітального ремонту фасадів, ГРН.	20 270 000,87	20 270 000,87							-18,3	-18,3
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, ГРН.	19 085 020,80	19 085 020,80							45,0	45,0
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН.	4 159 198,35	4 159 198,35							28,1	28,1
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, ГРН.	76 363 983,400	76 363 983,400							13,594	13,594
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп, ГРН.	7 609 953,63	7 609 953,63							38,5	38,5
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, ГРН.	8 255 849,56	8 255 849,56							-78,9	-78,9
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, П.М.	83 288,40	83 288,40					326 212,90	326 212,90		291,7
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, П.М.							776 806,00	776 806,00		
<b>2. Показники продукту</b>										
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, П.М.	5 577,37	5 577,37					7 300,04	7 300,04		30,9
метраж вікон, що планується замінити, кв.м.	2 176,34	2 176,34					535,33	535,33		-75,4
метраж житлових будинків, що планується відремонтувати, кв.м.							737,00	737,00		
метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв.м.	6 100,94	6 100,94							441,0	441,0
метраж фасадів, що планується відремонтувати, кв.м.	15 022,96	15 022,96					9 679,58	9 679,58		-35,6
кількість житлових будинків, що планується відремонтувати, од.	20,00	20,00					2,00	2,00		30,0
кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.	26,00	26,00					19,00	19,00		-26,9
кількість відних груп, що планується відремонтувати, од.	20,00	20,00					51,00	51,00		155,0
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати, од.	53,00	53,00					55,00	55,00		3,8
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од.	22,00	22,00					19,00	19,00		-13,6
кількість електроштовків, що планується відремонтувати, од.	41,00	41,00					7,00	7,00		-82,9
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати, м.кв.	7,00	7,00					6,00	6,00		-14,3
показники ефективності	32 515,19	32 515,19					32 400,05	32 400,05		-0,4
<b>3. Показники ефективності</b>										
середня вартість ремонту 1 житлового будинку, ГРН.							666 741,13	666 741,13		
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН.	189 054,47	189 054,47					280 457,64	280 457,64		48,3
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення, ГРН.	745,73	745,73					729,95	729,95		-2,1
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини, ГРН.	586,96	586,96					854,00	854,00		45,5
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, ГРН.	360 094,73	360 094,73					503 084,62	503 084,62		39,7
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, ГРН.	3 793,46	3 793,46					3 258,11	3 258,11		-14,1
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, ГРН.	201 362,18	201 362,18					249 164,20	249 164,20		23,7
середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків, ГРН.	380 497,68	380 497,68					206 626,73	206 626,73		-45,7
середня вартість капітального ремонту 1 електроштоввої, ГРН.	452 821,55	452 821,55					1 809,34	1 809,34		
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, ГРН.	779 615,42	779 615,42					557 153,12	557 153,12		23,0
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, ГРН.	1 349,27	1 349,27					871 401,22	871 401,22		11,8
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, ГРН.	2 264,27	2 264,27					1 710,65	1 710,65		26,8
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, ГРН.	690 710,47	690 710,47					612,95	612,95		-72,9
<b>4. Показники якості</b>										
питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати, до метражу житлових будинків, що потребують проведення ремонту, ВІДС.							8,54	8,54		
питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.							100,00	100,00		
питома вага кількості електроштовків, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштовків, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.	12,07	12,07					11,11	11,11		-7,9
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.	5,28	5,28					6,97	6,97		32,0



	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.	23,00	23,00	17,43	17,43	-24,2	-24,2
	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.	12,44	12,44	13,06	13,06	5,0	5,0
	питома вага метражу покравель, де планується капітальний ремонт до метражу покравель, що потребує капітального ремонту, ВІДС.	1,32	1,32	7,82	7,82	492,7	492,7
	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.	4,66	4,66	4,70	4,70	0,8	0,8
	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, ВІДС.	11,91	11,91	7,96	7,96	-33,2	-33,2
	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, ВІДС.	28,01	28,01	14,00	14,00	-50,0	-50,0
	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, ВІДС.	52,63	52,63	91,07	91,07	73,0	73,0
	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, ВІДС.	45,83	45,83	10,11	10,11	-77,9	-77,9
	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, ВІДС.	6,70	6,70	2,24	2,24	-66,6	-66,6
	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, ВІДС.	37,96	37,96	20,00	20,00	-47,3	-47,3

<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>	<b>12 644,296</b>	<b>12 644,296</b>	<b>7 261,890</b>	<b>7 261,890</b>	<b>-42,570</b>	<b>-42,570</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

<b>1. Показники затрат</b>							
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування, од.	58,00	58,00			-100,0	-100,0
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування, од.	22,00	22,00			-100,0	-100,0
	Загальна кількість дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, од.	356,00	356,00	356,00	356,00		
	Од.	82,00	82,00	82,00	82,00		
	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, ГРН.	12 644 295,62	12 644 295,62	7 261 890,20	7 261 890,20	-42,6	-42,6
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування, од.			35,00	35,00		
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування, од.			10,00	10,00		
<b>2. Показники продукту</b>							
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од.		24,00	24,00	24,00		
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати, од.		7,00	7,00	7,00		
	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од.	58,00	58,00			-100,0	-100,0
	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати, од.	7,00	7,00			-100,0	-100,0

<b>3. Показники ефективності</b>							
	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, ГРН.	343 840,40	343 840,40	477 548,59	477 548,59	38,9	38,9
	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика, ГРН.	176 507,12	176 507,12	163 293,75	163 293,75	-7,5	-7,5

<b>4. Показники якості</b>							
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування, ВІДС.	100,00	100,00	68,57	68,57	-31,4	-31,4
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування, ВІДС.	31,82	31,82	70,00	70,00	120,0	120,0

<b>Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КИМДА) від 27.04.2018 №707</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>1. Показники затрат:</b>							
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання, кв. м.						
	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів, ГРН.						
<b>2. Показники продукту</b>							
	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання, кв. м.						
<b>3. Показники ефективності</b>							
	Середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів, ГРН.						
<b>4. Показники якості</b>							
	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, ВІДС.						



Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків		2 043,800	2 043,800		
<b>1 Показники затрат</b>					
Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції, кв. м.					
		489 084,00			489 084,00
Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків, грн.					
		2 043 800,00			2 043 800,00
<b>2 Показники продукту</b>					
Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезінфекції, кв. м.					
		489 084,00			489 084,00
<b>3 Показники ефективності</b>					
Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі, грн.					
		4,18			4,18
<b>4 Показники якості</b>					
Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати, до площі, що потребує дезінфекції, ВІДС.					
		100,00			100,00
<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №6 "Благоустрій 44 прибудинкових територій"</b>		965,700	965,700		-100,000
<b>1 Показники затрат</b>					
Витрати на реалізацію громадського проекту з благоустрою 44 прибудинкових територій, грн.					
		965 699,57			-100,0
<b>2 Показники продукту</b>					
Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою, кв. м.					
		2 574,00			-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>					
Витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території, грн.					
		375,17			-100,0
<b>4 Показники якості</b>					
Рівень готовності проекту, ВІДС.					
		100,00			-100,0
<b>Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а</b>		343,283	343,283		-100,000
<b>1 Показники затрат</b>					
Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а, грн.					
		343 283,24			-100,0
<b>2 Показники продукту</b>					
Площа зони відпочинку, яка планується для облаштування, кв. м.					
		4 800,00			-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>					
Витрати на облаштування 1 кв.м. зони відпочинку, грн.					
		71,52			-100,0
<b>4 Показники якості</b>					
Рівень готовності проекту, ВІДС.					
		100,00			-100,0
<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №310 "Облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова, 5"</b>		565,604	565,604		-100,000
<b>1 Показники затрат</b>					
Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова 5, грн.					
		565 603,89			-100,0
<b>2 Показники продукту</b>					
Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати, од.					
		1,00			-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>					
Середні витрати на облаштування одного майданчика, грн.					
		565 603,89			-100,0
<b>4 Показники якості</b>					
Рівень готовності проекту, ВІДС.					
		100,00			-100,0

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.



**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Недходять численні звернення та скарги від мешканців Дарницького району м. Києва щодо незадовільного стану житлового фонду та прибудинкових територій. На території району потребують влаштування дитячі та спортивні майданчики, ремонт об'єктів житлово-комунального господарства та проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів.

**ефективності бюджетної програми**

Передбачені за бюджетною програмою "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" кошти дали можливість провести ремонт 19 фасадів, 26 покрівель, 55 сходових клітин, 19 мереж тепло-водопостачання та водовідведення, 6 електрощитових, 51 вхідну групу, проведено ремонт (фасад) у 2 гуртожитках. В 7 будинках Дарницького району проведено заміну вікон та ремонт відкосів. Було відновлено 82, 100,85 кв.м. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів. Проведено роботи по влаштуванню 24 дитячих та 7 спортивних майданчиків. За рахунок участі мешканців в програмі співфінансування проведено ремонт 1 фасаду, 1 електрощитової, в 1 будинку проведено заміну вікон та ремонт відкосів. Забезпечено реалізацію громадського проекту-переможця конкурсу № 1324 "Дитячий майданчик на Харківському шосе 180/21", № 150 "Доступний спорт для всіх, вул. Бориспільська, 38", № 169 "ВЗАЄМОДІЯ: «Яскрава столиця»", № 436 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9в, 9г, 9з, вул. Вірменська 19к", № 442 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9б, 9в", № 454 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5, 5а", № 444 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9д, 9ж", № 444 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5, 5а", № 441 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Архитектора Вербицького 28, 28а, 28б, 28в", № 448 "Реконструкція дитячого майданчика на проспекті Миколи Бажана, 24/1", № 449 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7г, 7в, 9", № 450 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 3б, 3в, 3г, 7", № 451 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп.


**корисності бюджетної програм**

Забезпечено надійну та безперебійну експлуатацію житлового фонду та прибудинкових територій, покращено умови проживання мешканців Дарницького району міста Києва.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" покращить умови проживання мешканців району.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

Начальник фінансового управління Дарницької  
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

1. 4100000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4116011 (КТПКВК МБ) 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	2			
1	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		214,60	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 150 "Доступний спорт для всіх, вул. Боршпільська, 38		195,90	
1.4	Напрямок 4: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 169 ВЗАЄМОДІЯ: «Яскрава столиця»		223,70	
1.5	Напрямок 5: Забезпечення реалізації громадського проєкту "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ проєкт. Миколи Бажана 5, 5а"		226,20	
1.6	Напрямок 6: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 436 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: вул. Декабристів 9, 9а"		226,80	
1.7	Напрямок 7: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 437 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: вул. Декабристів 5, 5а, 5б"		226,20	
1.8	Напрямок 8: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 440 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: просп. Миколи Бажана 9а, 9а, 9а, 9з, вул. Вірменська 19к"		227,70	
1.9	Напрямок 9: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 441 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: просп. Миколи Бажана 9а, 9а"		226,80	
1.10	Напрямок 10: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 442 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: просп. Миколи Бажана 9а, 9а"		226,70	
1.11	Напрямок 11: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 444 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: вул. Архитектора Вербицького 22/1, 24, 24а, 24б"		228,80	
1.12	Напрямок 12: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 446 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: вул. Архитектора Вербицького 28, 28а, 28б, 28в"		225,30	
1.13	Напрямок 13: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 448 "Реконструкція дитячого майданчика на проспекті Миколи Бажана, 24/1"		226,90	
1.14	Напрямок 14: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 449 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: просп. Миколи Бажана 7і, 7з, 7в, 9"		226,50	
1.15	Напрямок 15: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 450 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: просп. Миколи Бажана 7а, 7б, 7в"		223,20	
1.16	Напрямок 16: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 451 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: просп. Миколи Бажана 5б, 5в, 5с, 7"		224,60	
1.17	Напрямок 17: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 454 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: Декабристів 8, 10а, 12/37"		224,30	
1.18	Напрямок 18: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 634 "Благоустріє прибудинкової території та встановлення спортивного комплексу на пр. Бажана 7-а, 7-б"		222,30	
1.19	Напрямок 19: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1324 "Дитячий майданчик на Харківському шосе 180/21"			25,00
1.20	Напрямок 20: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 174 ВЗАЄМОДІЯ: «Грибання мотокоси для ЖЕД - 209 208 202»			25,00
1.21	Напрямок 21: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1944 "ЖЕД №202 та №203 Харківського масиву - Придбання обладнання для столярно-спусарних майстерень"		209,24	
1.22	Напрямок 22: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1.23	Напрямок 23: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		221,75	
1.24	Напрямок 24: Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707			25,00
1.25	Напрямок 25: Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків		225,00	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>198,80</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>198,80</b>	

1. Занемаються всі підпрограми та напрями, які вилучені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
	Підпрограма 1: Напрямок 20: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 174 ВЗАЄМОДІЯ: «Грибання мотокоси для ЖЕД - 209 208 202»	Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією було підготовлено проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл витратків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік" в частині передачі витратків на реалізації проєкту з державача бюджетних коштів КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду" на розпорядника бюджетних коштів відповідно до зауважень Антимонопольного комітету. Але розпорядження не прийнято враховуючи кінець бюджетного року.
	Підпрограма 1: Напрямок 21: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1944 "ЖЕД №202 та №203 Харківського масиву - Придбання обладнання для столярно-спусарних майстерень"	Розбіжність виникла внаслідок сприятливих погодних умов. Потреби у використанні внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Ярослав ЛАГУТА

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК